

## DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2014

uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.  
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
zastoupená: Mgr. Kamil Vrubl - předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva  
IČ: 259 11 368  
DIČ: CZ25911368  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 42272004/2700  
telefon: 596 707 300  
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600  
zástupce pro věci smluvní Mgr. Kamil Vrubl  
zástupce pro věci technické Ing. René Klokner  
technický dozor investora CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.  
(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: EKKL a.s.  
se sídlem: Altýře 582, 767 01 Kroměříž  
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel  
IČ: 277 52 771  
DIČ: CZ27752771  
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 od 14. listopadu 2007  
zástupce pro věci smluvní Petr Klár  
zástupce pro věci technické Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík, Ing. Tomáš Drozdek,  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing. Tomáš Valentík,  
Petr Vystavěl, Ing. Tomáš Drozdek,  
Ing. Daniela Slámková  
- obor autorizace: dopravní stavby  
- číslo autorizace: 29454  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž  
číslo účtu 43-1840480267/0100  
číslo účtu 107-7585310267/0100  
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz  
(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odstavcem 13.8 a čl. V odstavcem 5.3 písm. b) a c) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

## V. CENA

Mění se čl. 5.1:

5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

předmět	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
cena dle SoD vč. dodatku č. 6	341 824 082 Kč	71 783 058 Kč	413 607 140 Kč
vícepráce SO 01.1	264 858 Kč	55 620 Kč	320 478 Kč
méně práce SO 02.7	-13 309 Kč	-2 795 Kč	-16 104 Kč
vícepráce SO 03.3	777 953 Kč	163 370 Kč	941 323 Kč
vícepráce SO 04	1 494 640 Kč	313 874 Kč	1 808 514 Kč
vícepráce SO 05	3 439 421 Kč	722 278 Kč	4 161 699 Kč
vícepráce SO 06	2 036 980 Kč	427 766 Kč	2 464 746 Kč
<b>cena celkem</b>	<b>349 824 625 Kč</b>	<b>73 463 171 Kč</b>	<b>423 287 796 Kč</b>

V souladu s čl. V, odst. 5.1, ve spojení s odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že nově sjednaná cena díla je doložena změnovými listy č. 19 SO 04 – Přípojka NN, č. 20 SO 06 – Komunikace k tunelu, č. 21 SO 05 – Odpočet střešní fólie, č. 22 SO 05 – Sportovní povrch v tunelu, č. 23 SO 04 – Záměna SDK předstěn za zděné příčky, č. 24 SO 04 – Změny omítek, č. 25 SO 01.1 – Navýšení kubatury odtěžené zeminy, č. 26 – Úpravy ve stávající strojově VZT, č. 27 SO 06 – Úpravy parkovacího systému, č. 28 SO 02.7 – Úprava kanalizace, č. 29 SO 03.3 – Úprava kanalizace, č. 30 SO 04 – Změna ERO a ozvučení haly, č. 31 SO 04 – Změna v instalaci jednotného času, č. 32 SO 04 – Změny ve sprchách, č. 33 SO 04 – Povrch v garážích, č. 34 SO 06 – Změna ve specifikaci velkoformátové dlažby, č. 35 SO 04 – Změny hliníkových výplní otvorů, č. 36 SO 04 – Změny SLP a EPS, č. 37 SO 04 – Změny VZT a OTK, č. 38 SO 04 – Změny v instalaci NN, č. 39 SO 04 – Zrušení propojení s Arénou v 1. PP, č. 40 SO 04 – Změna v rozvodu chladu a č. 41 SO 04 – Změny ve stavební části, tvořícími přílohy č. 1 až č. 23 tohoto dodatku č. 7 Smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

V souladu s čl. V odst. 5.3 písm. b) a c) Smlouvy smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací u objektu SO 01.1 v objemu 264 858,- Kč bez DPH, u objektu SO 03.3 v objemu 777 953,- Kč bez DPH, u objektu SO 04 v objemu 2 579 602,- Kč bez DPH, u objektu SO 05 v objemu 3 785 687,- Kč bez DPH a u objektu SO 06 v objemu 2 036 980,- Kč bez DPH, jak jsou tyto doloženy změnovými listy č. 19 SO 04 – Přípojka NN, č. 20 SO 06 – Komunikace k tunelu, č. 22 SO 05 – Sportovní povrch v tunelu, č. 25 SO 01.1 – Navýšení kubatury odtěžené zeminy,

č. 26 - Úpravy ve stávající strojově VZT, č. 27 SO 06 – Úpravy parkovacího systému, č. 29 SO 03.3 – Úprava kanalizace, č. 30 SO 04 – Změna ERO a ozvučení haly, č. 31 SO 04 – Změna v instalaci jednotného času, č. 34 SO 06 – Změna ve specifikaci velkoformátové dlažby, č. 35 SO 04 – Změny hliníkových výplní otvorů, č. 36 SO 04 – Změny SLP a EPS, č. 38 SO 04 – Změny v instalaci NN, č. 40 SO 04 – Změna v rozvodu chladu, č. 41 SO 04 – Změny ve stavební části, které tvoří přílohy č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22 a 23 tohoto dodatku č. 7 Smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací, a s nimi spojených dodávek a služeb (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve Smlouvě, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací u objektu SO 02.7 v objemu 13 309,- Kč bez DPH, u objektu SO 04 v objemu 1 084 962,- Kč bez DPH a u objektu SO 05 v objemu 346 266,- Kč bez DPH, jak jsou doloženy změnovými listy č. 21 SO 05 – Odpočet střešní fólie, č. 23 SO 04 – Záměna SDK předstěn za zděné příčky, č. 24 SO 04 – Změny omítek, č. 28 SO 02.7 – Úprava kanalizace, č. 32 SO 04 – Změny ve sprchách, č. 33 SO 04 – Povrch v garážích, č. 37 SO 04 – Změny VZT a OTK a č. 39 SO 04 – Zrušení propojení s Arénou v 1. PP, které tvoří přílohy č. 3, 5, 6, 10, 14, 15, 19 a 21 tohoto dodatku č. 7 Smlouvy.

#### B.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, běžné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísni

#### Přílohy:


- |                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| č. 1. – Změnový list č. 19 | č. 9. – Změnový list č. 27  | č. 17. – Změnový list č. 35 |
| č. 2. – Změnový list č. 20 | č. 10. – Změnový list č. 28 | č. 18. – Změnový list č. 36 |
| č. 3. – Změnový list č. 21 | č. 11. – Změnový list č. 29 | č. 19. – Změnový list č. 37 |
| č. 4. – Změnový list č. 22 | č. 12. – Změnový list č. 30 | č. 20. – Změnový list č. 38 |
| č. 5. – Změnový list č. 23 | č. 13. – Změnový list č. 31 | č. 21. – Změnový list č. 39 |
| č. 6. – Změnový list č. 24 | č. 14. – Změnový list č. 32 | č. 22. – Změnový list č. 40 |
| č. 7. – Změnový list č. 25 | č. 15. – Změnový list č. 33 | č. 23. – Změnový list č. 41 |
| č. 8. – Změnový list č. 26 | č. 16. – Změnový list č. 34 |                             |

V Ostravě dne 27. 11. 2015

Za objednatele:



Mgr. Kamil Vrubl  
předseda představenstva








Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:






**BRKL a.s.**  
767 01 Krompěch, Altyře 582  
IČ: 27752771  
DIČ: CZ27752771  
Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Petr Klár  
statutární ředitel






**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.40**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Změna v rozvodu chladu		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny:			
Na základě dohody bylo upraveno ukončení a zakrytí rozvodů pro napojení mobilního zdroje chladu a související elektroinstalace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 238,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-402,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 836,00	
	Výše DPH sazba:	21%	1 015,56
	náklady na změnu vč. DPH	5 852,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.40**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změna v rozvodu chladu			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě dohody bylo upraveno ukončení a zakrytí rozvodů pro napojení mobilního zdroje chladu a související elektroinstalace.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)	X	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		5 238,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-402,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		4 836,00	
	Výše DPH sazba:	21%	1 015,56	
	náklady na změnu vč. DPH		5 852,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			





**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.38**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změny v instalaci NN			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě dispozičních změn objektu byly upraveny rozsahy silnoproudé elektroinstalace NN.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD			X	
dokumentace skut.provedení				
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 866 365,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 689 980,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	176 385,00		
	Výše DPH sazba:	21%	37 040,85	
	náklady na změnu vč. DPH	213 426,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.38**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změny v instalaci NN			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě dispozičních změn objektu byly upraveny rozsahy silnoproudé elektroinstalace NN.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		X		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 866 365,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 689 980,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	176 385,00		
	Výše DPH sazba:	21%	37 040,85	
	náklady na změnu vč. DPH	213 426,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.36**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změny slaboproudých rozvodů a EPS			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě dispozičních změn objektu byly upraveny rozsahy slaboproudých rozvodů a EPS.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	73 090,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-43 335,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	29 755,00		
	Výše DPH sazba:	21%	6 248,55	
	náklady na změnu vč. DPH	36 003,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.36**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změny slaboproudých rozvodů a EPS			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě dispozičních změn objektu byly upraveny rozsahy slaboproudých rozvodů a EPS.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		X		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		73 090,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-43 335,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocení změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		29 755,00	
	Výše DPH sazba:	21%	6 248,55	
	náklady na změnu vč. DPH		36 003,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.34**






Předmět díla:	<b>Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly</b>			
Objekt:	SO 06 - Změna velkoformátové dlažby			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny:				
Velkoformátová dlažba byla provedena dle všech parametrů uvedených v projektové dokumentaci, pouze došlo k zapracování dlažby jiných rozměrů než byly uvedeny ve výkazu výměr. U provozního vstupu do objektu byla upravena skladba dlažby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	725 291,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-686 692,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	38 599,00		
	Výše DPH sazba:	21%	8 105,79	
	náklady na změnu vč. DPH	46 704,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.34**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 06 - Změna velkoformátové dlažby			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<p>Popis změny:</p> <p>Velkoformátová dlažba byla provedena dle všech parametrů uvedených v projektové dokumentaci, pouze došlo k zapracování dlažby jiných rozměrů než byly uvedeny ve výkazu výměr. U provozního vstupu do objektu byla upravena skladba dlažby.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	725 291,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-686 692,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	38 599,00		
	Výše DPH sazba:	21%	8 105,79	
	náklady na změnu vč. DPH	46 704,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.32**






Předmět díla:		Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:		SO 04 - Změny ve sprchách		
Objednatel:		VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:		EKKL, a.s.		
TDI:		CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:		OSA projekt s.r.o.		
Popis změny: Na základě skutečností, zjištěných při provádění díla došlo k záměně vybavení sprch a sprchových žlabů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		207 086,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		-238 815,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-31 729,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 663,09	
	náklady na změnu vč. DPH		-38 392,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.32**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změny ve sprchách			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě skutečností, zjištěných při provádění díla došlo k záměně vybavení sprch a sprchových žlabů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD			X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		207 086,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-238 815,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-31 729,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-6 663,09	
	náklady na změnu vč. DPH		-38 392,00	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.30**

Předmět díla:	<b>Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly</b>			
Objekt:	SO 04 - Změna ERO a ozvučení haly			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<b>Popis změny:</b> Na základě skutečností, zjištěných při provádění díla a v návaznosti na vývoj technologií v období mezi zpracováním dokumentace a realizací, bylo rozhodnuto o změně provedení evakuačního rozhlasu, z důvodu dosažení nutných parametrů provozního ozvučení atletické haly.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	836 892,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-133 892,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	703 000,00		
	Výše DPH sazba:	21%	147 630,00	
	náklady na změnu vč. DPH	850 630,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			






**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.30**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Změna ERO a ozvučení haly			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě skutečností, zjištěných při provádění díla a v návaznosti na vývoj technologií v období mezi zpracováním dokumentace a realizací, bylo rozhodnuto o změně provedení evakuačního rozhlasu, z důvodu dosažení nutných parametrů provozního ozvučení atletické haly.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input type="checkbox"/>	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	<input checked="" type="checkbox"/>	
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>		
jiné		<input type="checkbox"/>		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		836 892,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-133 892,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		703 000,00	
	Výše DPH sazba:	21%	147 630,00	
	náklady na změnu vč. DPH		850 630,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.28**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 02.7 - Přeložka areálové kanalizace		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny: Na základě skutečností zjištěných při provádění díla, bylo nutno změnit vedení přeložky areálové kanalizace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		X	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	90 247,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-103 556,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-13 309,00	
	Výše DPH sazba: 21%	-2 794,89	
	náklady na změnu vč. DPH	-16 104,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.28**





Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 02.7 - Přeložka areálové kanalizace			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<b>Popis změny:</b> Na základě skutečností zjištěných při provádění díla, bylo nutno změnit vedení přeložky areálové kanalizace.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	<input checked="" type="checkbox"/>	
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>		
jiné		<input type="checkbox"/>		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	90 247,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-103 556,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-13 309,00		
	Výše DPH sazba:	21%	-2 794,89	
	náklady na změnu vč. DPH	-16 104,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.26**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	Úpravy ve stávající strojovně VZT v objektu Arény			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny: V souvislosti s prováděnou výstavbou Atletické haly bylo nutno provést úpravy sání, rozvodů VZT, souvisejících technologií a stavební úpravy ve strojovně vzduchotechniky v objektu stávající hokejové haly.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut. provedení		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		341 915,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		341 915,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	71 802,15	
	náklady na změnu vč. DPH		413 717,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>		<b>datum</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):		27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			






**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.26**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	Úpravy ve stávající strojovně VZT v objektu Arény			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<p>Popis změny:</p> <p>V souvislosti s prováděnou výstavbou Atletické haly bylo nutno provést úpravy sání, rozvodů VZT, souvisejících technologií a stavební úpravy ve strojovně vzduchotechniky v objektu stávající hokejové haly.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	341 915,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	341 915,00		
	Výše DPH sazba:	21%	71 802,15	
	náklady na změnu vč. DPH	413 717,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			






**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.24**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Změna omítek		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny: Část vnitřních omítek v zázemí SO 04 byla zaměněna za nátěr betonových konstrukcí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
dodatek k PD		<input type="checkbox"/>	
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-331 910,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-331 910,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-69 701,10
	náklady na změnu vč. DPH	-401 611,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.24**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 04 - Změna omítek		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
Popis změny: Část vnitřních omítek v zázemí SO 04 byla zaměněna za nátěr betonových konstrukcí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-331 910,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-331 910,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-69 701,10
	náklady na změnu vč. DPH	-401 611,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	1/ Rozpočet zhotovitele		






**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.22**






Předmět díla:	<b>Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly</b>			
Objekt:	SO 05 - Nový sportovní povrch v tunelu			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<b>Popis změny:</b>				
Změna řeší rekonstrukci sportovního povrchu (retopig), a to sjednocení sportovního povrchu v atletickém tunelu se sportovním povrchem v hale, včetně nového lajnování, vše na základě požadavku a doporučení budoucího uživatele objektu - atletů. Pro certifikaci atletické haly je nutné mít rozvíčovací prostor se stejnými parametry povrchu.				
<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dotatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	3 785 687,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 785 687,00		
	Výše DPH sazba:	21%	794 994,27	
	náklady na změnu vč. DPH	4 580 681,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
<b>přílohy</b>	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.22**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:	SO 05 - Nový sportovní povrch v tunelu		
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:	EKKL, a.s.		
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:	OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změna řeší rekonstrukci sportovního povrchu (retopig), a to sjednocení sportovního povrchu v atletickém tunelu se sportovním povrchem v hale, včetně nového lajnování, vše na základě požadavku a doporučení budoucího uživatele objektu - atletů. Pro certifikaci atletické haly je nutné mít rozvíčovací prostor se stejnými parametry povrchu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD		X	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 785 687,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 785 687,00	
	Výše DPH sazba:	21%	794 994,27
	náklady na změnu vč. DPH	4 580 681,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015	
přílohy	Přílohy:		
	I/ Rozpočet zhotovitele		

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.20**






Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 06 - Kominukace u tunelu			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
Popis změny:				
<p>Změna řeší úpravu povrchu obslužné komunikace do tunelu, zejména jejího odvodnění a odvodnění přilehlého terénu. Tato komunikace je ve spádu k tunelu a její přespádování není pro nutnost zachování okolních návazností terénu možná. Požadavek na tyto úpravy vznikl po vytopení tunelu srážkovou vodou. Při vydatném dešti v 8/2013 došlo k zatopení tunelu, která vnikla do interiéru tunelu z přístupové komunikace. Aby příjemce minimalizoval možné škody z důvodu opakování této situace na nově zrekonstruovaném díle, projektant navrhl opatření.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)			
	celkem v Kč bez DPH	223 560,00		
	hodnota odpočtů (méněpráci)			
	celkem v Kč bez DPH	0,00		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	223 560,00		
	Výše DPH sazba:	21%	46 947,60	
	náklady na změnu vč. DPH	270 507,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.20**

Předmět díla:		Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly		
Objekt:		SO 06 - Kominukace u tunelu		
Objednatel:		VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.		
Zhotovitel:		EKKL, a.s.		
TDI:		CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.		
Projektant:		OSA projekt s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Změna řeší úpravu povrchu obslužné komunikace do tunelu, zejména jejího odvodnění a odvodnění přilehlého terénu. Tato komunikace je ve spádu k tunelu a její přespádování není pro nutnost zachování okolních návazností terénu možná. Požadavek na tyto úpravy vznikl po vytopení tunelu srážkovou vodou. Při vydatném dešti v 8/2013 došlo k zatopení tunelu, která vnikla do interiéru tunelu z přístupové komunikace. Aby příjemce minimalizoval možné škody z důvodu opakování této situace na nově zrekonstruovaném díle, projektant navrhl opatření.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	223 560,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	223 560,00		
	Výše DPH sazba:	21%	46 947,60	
	náklady na změnu vč. DPH	270 507,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.19**

Předmět díla:	Atletická hala Vítkovice - Výstavba atletické haly			
Objekt:	SO 04 - Přípojka NN			
Objednatel:	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.			
Zhotovitel:	EKKL, a.s.			
TDI:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.			
Projektant:	OSA projekt s.r.o.			
<b>Popis změny:</b> Jedná se o změnu v napojení s vložením rozvaděče pro napojení na dva hlavní rozvaděče s možností využití vždy toho, který má volnou kapacitu a úpravu trasy přípojky nn, kdy se původně předpokládalo vedení v trase dříve osazených chrániček přes parkoviště, které se ukázaly jako neprůchodné. Nový návrh trasy předpokládá využití stávajícího energokanálu společnosti Veolia. V místech, kde energokanál nelze z důvodu změny trasy použít je navrženo uložení do chráničky a do terénu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	419 069,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-30 247,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	EKKL, a.s.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	388 822,00		
	Výše DPH sazba:	21%	81 652,62	
	náklady na změnu vč. DPH	470 474,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27. 11. 2015		
přílohy	Přílohy:			
	1/ Rozpočet zhotovitele			