

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Oprava technologie chlazení ledu MFH“

uzavřené dne 16.5.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) podle ustanovení podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel

Název : VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.  
Sídlo : Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30  
Zastoupený: Mgr. Kamilem Vruble, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Pracovník oprávněný jednat ve věcech :  
smluvních :

Mgr. Kamil Vrubl  
tel.:+ 420 596 707 300  
e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz

technických :

Pavel Čada  
tel.:+ 420 596 707 185  
e-mail: cada@arena-vitkovice.cz

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

IČ :

DIČ :

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

42272004/2700

25911368

CZ25911368

##### 1.2 Zhotovitel

Název :

JOHNSON CONTROLS

INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Sídlo:

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

Zastoupený :

Ing. Igorem Berounem – jednatelem společnosti

Oprávnění k podnikatelské činnosti: Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7333

Pracovník oprávněný jednat ve věcech :  
smluvních :

Ing. Igor Beroun  
+420 724 367570  
e-mail: igor.beroun@jci.com

technických :

Ing. Boris Chramosta  
+420 602 130802  
e-mail: boris.chramosta@jci.com

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

IČ :

DIČ :

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2106869109/2700

43871143

CZ43871143

Předmětem Dodatku č.1 je úprava znění následujících článků smlouvy o dílo :

#### **IV. Doba plnění**

1.Práce na realizaci předmětu smlouvy Zhotovitel budou prováděny v následujících termínech :

- zahájení nejpozději dne 28.5.2014 po dokončení výměny vadných ventilů v ploše za podmínky zajištění přečerpání chladiva do ledové plochy obsluhou stadionu; pozdější termín zahájení plnění předmětu smlouvy oproti zadávacím podmínkám je sjednán z důvodů, které objednatel nemohl předvídat, neboť po odkrytí a zpřístupnění chladicí soustavy byl zjištěn její skutečný stav, který vyžaduje provedení uvedených prací objednatel – výměnu ventilů a přečerpání chladiva;
- úprava zprovoznění kondenzační strany strojovny do 30.6.2014 pro provoz stávajících kompresorů SAB 128
- zprovoznění nového šroubového kompresoru a úplné dokončení díla do 31.7.2014; pozdější termín dokončení díla je zapříčiněn posunutím termínu zahájení plnění předmětu smlouvy, který přechází, oproti původně stanovenému termínu v zadávacích podmínkách, i do měsíce VII/2014, ve kterém má objednatel již nasmlouvané společenské, kulturní a sportovní akce v prostorách objektu haly ČEZ ARÉNY, při jejichž konání bude zhotovitel díla povinen přerušit práce na předmětu smlouvy.

#### **XI. Záruční podmínky a vady Díla**

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za havarijní vadu se považuje pouze taková vada, kdy :

- a) porucha zařízení je takového charakteru, že zařízení není schopno zajistit alespoň takový výkon, který by umožnil provoz alespoň suché úpravy ledu
- b) únik NH<sub>3</sub> v koncentraci vyšší než 300 ppm, tzn. že by při dlouhodobějším pobytu ve strojovně mohlo být ohroženo zdraví a bezpečnost údržby

Ostatní poruchy budou v režimu běžných vad.

Pokud charakter vady neumožní její okamžité odstranění, bude určen po dohodě s objednatel termín odstranění vady. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XII. a XIII. této smlouvy.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo „Oprava technologie chlazení ledu MFH“ nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č.1, který není v rozporu s ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.


V Praze, dne: 28/5/14


Zhotovitel

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Igor Beroun  
jednatel společnosti

Ve Vítkovících, dne: 28.5.2014

Objednatel

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Kamil Vrubl  
předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva